

重点目標一覧表（中間報告調書）

担当部局名

都市建設部

【令和3年度重点目標】

重点目標	賑わいと交流のまちづくりに向けた道路網の整備・促進		
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
1	<p>①上田定住自立圏構想等に位置付けられた広域幹線道路（長野県実施事業）の整備促進</p> <p>(1) 主要地方道長野上田線（北天神町古吉町線）</p> <p>(2) 国道144号上野バイパス</p> <p>(3) 国道143号青木峠バイパス（トンネル化）</p> <p>(4) 主要地方道別所丸子線鈴子バイパス</p> <p>(5) 上信自動車道</p> <p>②上田地域30分（サンマル）交通圏構想実現に向けた幹線市道の整備推進</p> <p>(1) 市道踏入大屋線</p> <p>(2) 市道上田橋下堀線</p> <p>③上田バイパス第二期工区の整備促進</p> <p>④産業振興や住みやすい環境づくりに寄与する道路整備の推進</p> <p>(1) 市道下吉田久保林線（国道18号上田BP関連）</p> <p>(2) 市道中野小泉線バイパス（小泉2号線）</p>	<p>①県と協力し、事業の促進を図る。</p> <p>(1) 事業進捗、先線計画の検討</p> <p>(2) II期工区の事業進捗 III期工区計画検討</p> <p>(3)～(5) 事業進捗 県事業であり、早期完了に向け協力する。</p> <p>②</p> <p>(1) 工事 100m（進捗率 248/850m 29%） 橋梁下部工（橋台）1基 用地 4件（進捗率 29/42件 69%）</p> <p>(2) 工事 50m（進捗率 50/340m 15%） 用地 3件（進捗率 4/6件 67%） 補償 1件（進捗率 2/4件 50%）</p> <p>③早期完成に向け、国道交通省と連携し協力する。</p> <p>④</p> <p>(1) 工事 L=100m（進捗率 220/450m 49%） 用地 5件（進捗率 7/7件 100%） 補償 4件（進捗率 7/8件 88%） 委託（第二期）</p> <p>(2) 工事 L=120m（進捗率 1,280/1,400m 91%） 用地 3件（進捗率 48/48件 100%） 補償 2件（進捗率 50/50件 100%）</p>	<p>①</p> <p>(1)（主）長野上田線の県事業に協力し、事業推進中 御所工区（三好町駅付近～赤坂交差点）の事業推進に協力。道路拡幅、電線類地中化工事を実施中 赤坂交差点の先線（川辺町工区）の計画（幅員）について、関係機関で協議中 三好町工区の未改良部分については改良工事を実施し完了</p> <p>(2) 2期工区（上信越自動車道～伊勢山交差点）バイパス工事を実施中</p> <p>(3) 事業計画の地元定着に協力し、関係者と協議中</p> <p>(4) 詳細設計発注済、県に協力し今後の進め方等を地元協議中</p> <p>(5) 県が、ルート決定に向け概略設計（1/2,500）実施中</p> <p>②</p> <p>(1) 市道踏入大屋線 道路工事L=135m工事入札中。神川橋工事 下部工（橋台1基、橋脚1基）工事準備中 用地は2件契約済、2件交渉中</p> <p>(2) 市道上田橋下堀線 工事実施に向け河川管理者と河川協議中 用地は1件完了、2件交渉中、補償も併せて交渉中</p> <p>③ (1) 整備促進を図るため、同バイパス対策委員会・連絡協議会を7月に開催 新規工事（一か所目）の着手に向け工事説明会開催、工事着手済。当該工事に係る各種構造協議中 国が次の新規工事発注に向け開催した占用調整会議開催。事業用地取得に係る農地法手続きに協力</p> <p>④</p> <p>(1) 6月にR2未契約繰越とした用地補償契約を締結 また、7月と8月にR3予算対応分の補償契約を締結 予定どおりR3年度中に用地取得を完了させるため、R3交付金の追加配当を要望中。</p> <p>(2) 工事L=30mは契約済 残工区も発注に向け設計・積算中 用地2件契約済 残1件交渉中 補償2件契約済</p>
重点目標	安全・安心な都市環境の整備と防災・減災の推進		
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
2	<p>①老朽化した道路構造物の長寿命化の推進</p> <p>(1) 橋梁及びトンネル長寿命化の推進</p> <p>②上田市街地ほかの防災・減災対策</p> <p>(1) 上田市地域国土強靱化地域計画の策定</p> <p>(2) 神科台排水路整備</p> <p>(3) 城下地区排水対策事業</p> <p>(4) [国]千曲川国分地区築堤整備事業</p> <p>(5) [県]矢出沢川整備事業</p> <p>(6) [県]河川監視カメラの整備</p>	<p>①</p> <p>(1)</p> <p>【橋梁修繕】 III判定 進捗率 6/77 実施設計 6箇所 工事 1箇所（富士見台橋）</p> <p>【トンネル修繕】 工事 1箇所（野竹トンネル）</p> <p>【橋梁点検】 橋梁定期点検（504橋）実施</p> <p>②</p> <p>(1) 計画策定・公表</p> <p>(2) 工事 L=129m 事業完了</p> <p>(3) 工事（金窓寺川調整池）完了 委託（中村調整池）詳細設計実施</p> <p>(4) 千曲川河川事務所と連携、早期完成に向け協力</p> <p>(5) 上田建設事務所と連携、早期完成に向け協力</p> <p>(6) 上田建設事務所と連携し、画像情報等を住民に公開（カメラ設置数 7→11）</p>	<p>①</p> <p>(1) 【橋梁修繕】 工事1箇所（富士見台橋）は、R4年度へ先送りを国と協議中 実施設計6箇所中、3箇所発注済、3箇所を入札中</p> <p>【トンネル修繕】 野竹トンネルは照明LDE化工事中、舗装修繕工事設計中、国分トンネルは設計準備中</p> <p>【橋梁点検】 橋梁点検（504橋）は、委託点検の99橋中、28橋を契約し実施中、71橋は入札待ち 直営点検（405橋）分は、点検準備中</p> <p>②</p> <p>(1) 上田市国土強靱化地域計画（素案）を作成し、第3回策定委員会を開催し、パブリックコメントを実施中。（9/16～10/15）</p> <p>(2) 工事は設計積算中、委託は契約済。補償は交渉中</p> <p>(3) 金窓寺川調整池は工事中。中村調整池は設置場所を地元協議中</p> <p>(4) R2繰越工事は完了、残工事着手に向けて上水・下水移設工事中</p> <p>(5) 諏訪部橋上流護岸工事実施中</p> <p>(6) 監視カメラ設置工事発注済、工事準備中</p>

重点目標一覧表（中間報告調書）

担当部局名

都市建設部

【令和3年度重点目標】

具体的な重点取組項目（箇条書き）		期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
2 (つづき)	③危険な空家の早期解消と空家利活用の推進	③ ・老朽空家解体事業 15棟 ・空家解体跡地利活用事業 2棟 ・Cランク空家 20棟減 ・空家相談会の開催 年5日間	③ ・補助金申請23件の内、要件に該当した空家15棟、交付決定済9件（予定どおり） ・現在までの申請1棟（予定どおり） ・解体補助金の活用により、上半期で4棟解体済。これ以外は調査中。 ・6月と9月に計3日間で開催済。下半期は、12月と3月に開催予定（計5～6日間）
	④安全・安心な公共建築物の整備 (1) 第五中学校改築事業 (2) 第二給食センター改築事業 (3) 上田市庁舎改修・改築事業及び南庁舎改築事業 (4) 特定天井の耐震化事業 上田文化会館 ⑤民間建築物の耐震化や危険なブロック塀等の除去、アスベスト分析調査及び除去工事の促進	④ (1) 基本設計完了 (2) 工事契約完了 (3) 工事完了 (4) 工事完了 ⑤【耐震】（診断）木造住宅 35戸、避難施設等 1棟（改修・建替え） 12戸 【ブロック塀等除去】 50箇所 【アスベスト】調査 10箇所	④ (1) 基本設計中 令和4年5月完了予定。 (2) 令和3年12月実施設計完了予定。令和3年度内工事発注予定。 (3) 令和3年7月着工 令和4年3月完了予定。 (4) 令和3年9月完了。 ⑤【耐震】診断の実施 木造…35戸、避難施設…1棟 耐震改修等工事の実施 … 8戸 【ブロック塀等除去】 8箇所 【アスベスト】分析調査 2箇所
重点目標	「乗って残す」「乗って生かす」を基本とした公共交通活性化の推進		
3	①上田市地域公共交通計画の策定	①計画策定	①6月補正予算に計画策定経費を計上し、9月入札、事業着手（R4債務負担事業に修正）
	②別所線の維持確保に向けた安全対策事業と利用促進事業の推進	②鉄道安全対策事業の実施 【別所線】 輸送人員 73万人の確保 安全対策事業等への財政支援 利用促進事業の実施 【しなの鉄道】 安全対策事業への負担金支援 【バス】 輸送人員 83万人の確保 バス路線の見直し検討 【タクシー】 タクシー利用券交付者数 400人	②鉄道安全対策事業の実施 【別所線】 ・輸送人員 上半期 43.9万人 ・別所線再生支援協議会を經由し、R3補助計画を申請、事業着手 ・日本遺産1周年・別所線開業100周年記念：ラッピング車両、ストリートピアノ事業実施 【しなの鉄道】（輸送人員 上半期 96万人 市内4駅乗車数） ・しなの鉄道活性化協議会を經由し、R3補助計画を申請、事業着手 【バス】 ・輸送人員 4-8月 38.1万人 ・上田市公共交通活性化協議会（6/1）、佐久上田線の廃止（9/30） 【タクシー】 ・タクシー利用券交付数 上半期 174人
③ICT導入によるスマートシティ化の推進	③QRコード決済実証実験（別所線、バス路線） EV回遊バス等の実証実験（県と協力）	③QRコード決済実証事業 ・5/20～別所線スタート、10/1～市内各バス路線に拡充スタート	
重点目標	快適で持続可能な拠点集約型のまちづくり		
4	①上田市都市計画マスタープランの見直しの検討	①都市計画基礎調査の委託発注、用途地域変更案を作成	①基礎調査業務委託を発注済。マスタープラン・立地適正化計画の見直し内容検討中。
	②シェアサイクルの活用推進	②社会実験の開始	②活用推進協議会を設立し、7月より社会実験を開始した。
③防災性及び快適性の向上を目指した新参町線無電柱化事業の推進	③工事 L=60m（進捗率 353/720m 49%）	③工事L=184mを発注済 施工中	
重点目標	緑豊かな健幸都市空間の創出		
5	①都市公園等の施設の改築・更新、適正な維持管理	①上田城跡公園他10公園の施設の更新及び公園施設の適正な維持管理	①計画公園の11公園中、10公園について10月中旬までに発注、残り公園を12月上旬発注予定
	②子育て支援・身近な公園改築・更新事業の推進	②中央公園等3公園の公園施設の改築及び更新	②長池公園及び中央公園は10月中に発注。神川公園は事業実施を見送る。
③良好で緑豊かな景観形成の推進 (1) 景観・歴史まちづくりの推進に向けた計画策定と事業実施 (2) 花と緑のまちづくり事業の推進、緑化活動への支援	③ (1) 歴史まちづくり実施事業案作成 (2) 自治会等へ花苗配布（年2回） 景観・花と緑まちづくりフォーラムの開催	③ (1) 実施予定事業について国と協議。計画素案の作成は予定通りの進捗 (2) 自治会等への夏の花苗配布74,600本 フォーラム開催に向け講演会講師との協議、広報印刷物の製作	