

重点目標一覧表（中間報告調書）

担当部局名	上下水道局
-------	-------

【令和2年度重点目標】

重点目標	持続可能な事業運営の推進	重点目標	きれいで安全な水を供給する上水道事業の推進	重点目標	上水道施設の計画的な維持・更新	重点目標	下水道施設の計画的な維持・更新	重点目標	災害に強い体制の構築										
具体的な重点取組項目（箇条書き）		具体的な重点取組項目（箇条書き）		具体的な重点取組項目（箇条書き）		具体的な重点取組項目（箇条書き）		具体的な重点取組項目（箇条書き）											
期限・数値目標等		期限・数値目標等		期限・数値目標等		期限・数値目標等		期限・数値目標等											
進捗状況・進捗度		進捗状況・進捗度		進捗状況・進捗度		進捗状況・進捗度		進捗状況・進捗度											
1	<p>①上下水道料金の検討</p> <p>②人材の育成 ・外部研修・資格取得研修の受講</p> <p>③広報活動の充実</p> <p>④収納率の向上 水道料金・下水道使用料（現年度分）</p> <p>⑤水洗化の促進</p> <p>⑥広域連携に向けての研究・検討</p>	<p>①3月までに検討を進める</p> <p>②事務系講習会 延べ5人 上下水道技術関係 延べ27人 作業資格取得講習会 延べ10人</p> <p>③広報うえだへ年2回記事掲載 環境フェアへの出展 施設見学バスハイクの実施 局内広報委員会年3回開催</p> <p>④収納率 水道 99.35%以上 下水道 99.28%以上</p> <p>⑤新規接続 750戸</p> <p>⑥水道事業研究会への参加 全体会1回、広域防災体制分科会1回 水質検査分科会2回、料金徴収分科会2回 施設・給水エリア分科会1回</p>	<p>①令和2年9月18日に上下水道料金改定について「上下水道審議会」へ諮問</p> <p>②外部研修・資格取得研修の受講(9月末現在) 事務系講習会 延べ2人 上下水道技術関係 延べ3人 作業資格取得講習会 延べ2人</p> <p>③広報うえだ10月号特集記事掲載準備 環境フェア 新型コロナウイルス対策のため中止 施設見学バスハイク 新型コロナウイルス対策のため中止 局内広報委員会2回開催(4/22、7/3)</p> <p>④水道 98.47%(9月末現在、前年同期比98.55%) 下水道 98.49%(9月末現在、前年同期比98.48%)</p> <p>⑤新規接続 370戸(9月末現在、目標達成率49.3%、前年同期423戸)</p> <p>⑥水道事業運営研究会への参加 ・施設・給水エリア分科会 3回(4/10・6/4・8/17) ・人材確保・育成分科会 1回(8/19) ・料金徴収分科会 5回(4/7、4/10、5/7、5/13、9/29)</p>	2	<p>①水源の安全性向上 ・水源の水質検査強化</p> <p>②水質監視体制の強化 ・検査機器の更新</p> <p>③真田地域簡易水道統合事業の推進</p>	<p>①クリプトスポリジウム検査14箇所29検体検査 指標菌検査 20箇所90検体検査</p> <p>②全有機炭素計 1箇所 濁度計、PH計、残留塩素計 6箇所</p> <p>③真田地域簡易水道統合事業の工事完了</p>	<p>①クリプトスポリジウム検査 9箇所13検体検査 指標菌検査 19箇所49検体検査</p> <p>②全有機炭素計 1箇所 設計中 濁度計、PH計、残留塩素計 6箇所 設計中</p> <p>③真田地域簡易水道統合事業の工事 工事発注状況 発注率90% 進捗状況 進捗率20%</p>	3	<p>①上水道基幹管路の耐震化及び経年管の更新</p> <p>②計画的な水道施設耐震化等の推進 (1)浄水場、配水池の耐震診断の実施 (2)施設の詳細設計</p> <p>③有収率の向上</p> <p>④ポンプ設備更新</p> <p>⑤浄水場等設備更新</p>	<p>①L=3.0km</p> <p>② (1)上田6箇所、真田8箇所 (2)染屋第1配水池更新詳細設計業務 1箇所</p> <p>③87%</p> <p>④上田2箇所、丸子3箇所 ⑤上田1箇所、丸子1箇所</p>	<p>①L=1.69km発注</p> <p>② (1)上田6箇所、真田8箇所 耐震診断実施中 (2)染屋第1配水池 1箇所 更新詳細設計業務実施中</p> <p>③有収率84.11%(9月末現在、前年同期84.57%)</p> <p>④上田 工事中1箇所 設計中1箇所、丸子 工事中3箇所 ⑤上田 設計中1箇所、丸子 工事中1箇所</p>	4	<p>①し尿前処理下水道投入施設関連</p> <p>②長寿命化事業・ストックマネジメント事業及び耐震化事業の実施 (1)上田終末処理場の設備更新工事 (2)丸子浄化センターの耐震化実施設計 (3)真田浄化センターの設備更新・耐震化工事 (4)上・下塩尻ポンプ場 圧送管二条化工事 (5)鉄蓋更新工事</p> <p>③農業集落排水の公共下水道への統合事業推進</p> <p>④農業集落排水施設の機能強化事業の実施</p>	<p>①建屋増築・土木 機械・電気設備工事の実施</p> <p>② (1)設備更新工事の実施 (2)耐震化実施設計の実施 (3)設備更新・耐震化工事の実施 (4)圧送管二条化工事の実施 (5)更新工事の実施</p> <p>③和子・荻窪地区接続工事の実施</p> <p>④機能強化工事の実施</p>	<p>① 建屋増築・土木 機械・電気設備工事 7月協定締結 (日本下水道事業団)</p> <p>② (1)設備更新工事 実施設計(繰越)完了 (2)耐震化実施設計 協定締結に向け協議中 (3)設備更新・耐震化工事 実施設計(繰越)完了 (4)圧送管二条化工事 発注準備 完了 (5)更新工事 8月発注 (進捗率30%)</p> <p>③和子・荻窪地区接続工事 7月発注 (進捗率10%)</p> <p>④機能強化工事(本入処理場) 発注準備 完了 (上洗馬処理場) 8月発注 (進捗率10%)</p>	5	<p>①防災訓練の実施</p> <p>②災害時等、緊急時の体制整備</p> <p>③防災備品の拡充</p> <p>④東日本台風災害で被災した水道施設の復旧</p> <p>⑤上田市下水道事業業務継続計画(BCP)の見直し</p>	<p>①応急給水訓練 2回 他水道事業体との合同訓練 1回 緊急連絡管操作訓練 1回 灯油等流入事故対応訓練 1回</p> <p>②危機管理マニュアルの見直し</p> <p>③加圧式給水車1台、応急給水タンク5基 応急給水栓5基、自家用発電機1基</p> <p>④水道施設復旧 3箇所</p> <p>⑤BCPの見直し</p>	<p>①応急給水訓練は新型コロナウイルス対策のため中止となったが10月に日程を調整中である 他水道事業体との合同訓練は後期に計画 緊急連絡管操作訓練は長野県企業局と8月4日に実施した 灯油等流入事故対応訓練は、後期で計画</p> <p>②危機管理マニュアルの見直しについては整備中</p> <p>③加圧式給水車1台は7月に発注、応急給水タンク5基は8月に発注 応急給水栓5基は整備、自家用発電機1基は9月入札準備</p> <p>④水道施設復旧 1箇所</p> <p>⑤BCPの見直し ・下水道BCP改訂版に関する共同研究会参加(8月) ・改訂版(見直し版)作成中 (R3.3月完了予定)</p>

※ 評価基準 [◎: 目標を上回る進捗] [○: 目標どおり進捗] [△: 未進捗の部分あり] [×: 全て目標未進捗]