

重点目標一覧表

担当部局名 都市建設部

【令和2年度重点目標】

【令和3年度重点目標】

重点目標	市内外の地域資源をつなぐ道路網の整備・促進		重点目標	賑わいと交流のまちづくりに向けた道路網の整備・促進	
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	達成状況・達成度		具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等
1	①上田定住自立圏構想等に位置付けられた広域幹線道路(長野県実施事業)の整備促進 (1) 主要地方道長野上田線(北天神町古吉町線) (2) 国道144号上野バイパス (3) 国道143号青木峠バイパス(トンネル化) (4) 主要地方道小諸上田線(町吉田～中吉田) (5) 上信自動車道	①県と協力し、事業の促進を図った。 (1) 御所工区は街路工事と電線類地中化工事を実施中。先線の事業計画について協議を継続中 (2) II期工区の工事を発注し事業を進捗 (3) トンネルの詳細設計を発注済 (4) 概略設計完了、地元協議中 (5) ルート決定のための概略設計・事業効果資料等作成中	①上田定住自立圏構想等に位置付けられた広域幹線道路(長野県実施事業)の整備促進 (1) 主要地方道長野上田線(北天神町古吉町線) (2) 国道144号上野バイパス (3) 国道143号青木峠バイパス(トンネル化) (4) 主要地方道別所丸子線鈴子バイパス (5) 上信自動車道 ②上田地域30分(サンマル)交通圏構想実現に向けた幹線市道の整備推進 (1) 市道踏入大屋線 (2) 市道上田橋下堀線 ③上田バイパス第二期工区の整備促進 ④産業振興や住みやすい環境づくりに寄与する道路整備の推進 (1) 市道下吉田久保林線(国道18号上田BP関連) (2) 市道中野小泉線バイパス(小泉2号線) (3) 久保峠線拡幅事業	①県と協力し、事業の促進を図る。 (1) 事業進捗、先線計画の検討 (2) II期工区の事業進捗 III期工区計画検討 (3)～(5)事業進捗 県事業であり、早期完了に向け協力する。 ② (1) 工事 100m(進捗率 248/850m 29%) 橋梁下部工(橋台) 1基 用地 4件(進捗率 29/42件 69%) (2) 工事 50m(進捗率 50/340m 15%) 用地 3件(進捗率 4/6件 67%) 補償 1件(進捗率 2/4件 50%) ③早期完成に向け、国道交通省と連携し協力する。 ④ (1) 工事 L=100m(進捗率 220/450m 49%) 用地 5件(進捗率 7/7件 100%) 補償 4件(進捗率 7/8件 88%) 委託(第二期) (2) 工事 L=120m(進捗率 1,280/1,400m 91%) 用地 3件(進捗率 48/48件 100%) 補償 2件(進捗率 50/50件 100%)	
	②上田地域30分(サンマル)交通圏構想実現に向けた幹線市道の整備推進 (1) 市道踏入大屋線 (2) 市道上田橋下堀線	② (1) 工事 123m 施工中(進捗率 25/850m 3%) 用地 5件(進捗率 25/42件 60%) 補償 5件(進捗率 7/11件 64%) (2) 委託 1件 完了 用地 1件(進捗率 1/6件 17%) 補償 1件(進捗率 1/4件 25%)	③上田バイパス第二期工区の整備促進	③早期完成に向け、国道交通省と連携し協力する。	
	③上田バイパス第二期工区の整備促進	③市内事業区間用地(面積ベース)78%取得済 国分上沖地区のバイパス関連工事 完了	④産業振興や住みやすい環境づくりに寄与する道路整備の推進 (1) 市道下吉田久保林線(国道18号上田BP関連) (2) 市道中野小泉線バイパス(小泉2号線) (3) 久保峠線拡幅事業	④ (1) 工事 L=100m(進捗率 220/450m 49%) 用地 5件(進捗率 7/7件 100%) 補償 4件(進捗率 7/8件 88%) 委託(第二期) (2) 工事 L=120m(進捗率 1,280/1,400m 91%) 用地 3件(進捗率 48/48件 100%) 補償 2件(進捗率 50/50件 100%)	
	④産業振興や住みやすい環境づくりに寄与する道路整備の推進 (1) 市道下吉田久保林線(国道18号上田BP関連) (2) 市道中野小泉線バイパス(小泉2号線) (3) 久保峠線拡幅事業	④ (1) 工事 R3年度実施に変更 用地 進捗率 2/7件 29%(4件 交渉中) 補償 進捗率 3/8件 50%(3件 交渉中) (2) 委託 2件 完了 用地 3件(進捗率 45/48件 94%) 補償 2件(進捗率 48/50件 96%) (3) 工事 L=180m 事業完了	④産業振興や住みやすい環境づくりに寄与する道路整備の推進 (1) 市道下吉田久保林線(国道18号上田BP関連) (2) 市道中野小泉線バイパス(小泉2号線)	④ (1) 工事 L=100m(進捗率 220/450m 49%) 用地 5件(進捗率 7/7件 100%) 補償 4件(進捗率 7/8件 88%) 委託(第二期) (2) 工事 L=120m(進捗率 1,280/1,400m 91%) 用地 3件(進捗率 48/48件 100%) 補償 2件(進捗率 50/50件 100%)	
2	重点目標 安全・安心な都市環境の整備と防災・減災対策の推進	重点目標 安全・安心な都市環境の整備と防災・減災対策の推進	重点目標 安全・安心な都市環境の整備と防災・減災対策の推進	重点目標 安全・安心な都市環境の整備と防災・減災対策の推進	
	①老朽化した道路構造物の長寿命化の推進 (1) 橋梁及びトンネル長寿命化の推進 (2) 幹線道路を重点に舗装の修繕 ②上田市街地ほかの防災・減災対策 (1) 令和元年東日本台風、被災施設の早期復旧 (2) 神科台排水路整備 (3) 御所排水路(内水対策)整備事業 (4) [国]千曲川国分地区築堤整備事業 (5) [県]矢出沢川整備事業	① (1) 【橋梁修繕】 小牧橋耐震修繕工事 発注手続中 七久里橋梁修繕工事 1箇所 発注済(12月完了予定) 【トンネル修繕】 野竹トンネル修繕工事 発注済(11月完了予定) 【橋梁点検】 橋梁定期点検(276橋)完了 (2) 舗装修繕工事(4路線) 2路線完了、2路線発注済(6月完了予定) ② (1) 道路災8箇所完了、河川災1箇所完了(上田地域全て完了) (2) 工事 L=146m発注済(進捗率 2,291/2,420m 95%) (3) 委託 2件 用地 2件 工事(金窓寺川調整池)1池 発注済(R4年3月完了予定) 工事(排水路) L=160mは土地改良事業で施工中 (4) 工事説明会を10月に開催 工事施工中(4月完了予定) (5) 用地説明会を10月に開催、工事発注済	①老朽化した道路構造物の長寿命化の推進 (1) 橋梁及びトンネル長寿命化の推進 ②上田市街地ほかの防災・減災対策 (1) 上田市地域国土強靱化地域計画の策定 (2) 神科台排水路整備 (3) 城下地区排水対策事業 (4) [国]千曲川国分地区築堤整備事業 (5) [県]矢出沢川整備事業 (6) [県]河川監視カメラの整備	① (1) 【橋梁修繕】Ⅲ判定 進捗率 6/77 実施設計 6箇所 工事 1箇所(富士見台橋) 【トンネル修繕】 工事 1箇所(野竹トンネル) 【橋梁点検】 橋梁定期点検(504橋)実施 ② (1) 計画策定・公表 (2) 工事 L=129m 事業完了 (3) 工事(金窓寺川調整池)完了 委託(中村調整池)詳細設計実施 (4) 千曲川河川事務所と連携、早期完成に向け協力 (5) 上田建設事務所と連携、早期完成に向け協力 (6) 上田建設事務所と連携し、画像情報等を住民に公開(カメラ設置数 7→11)	

重点目標一覧表

【令和2年度重点目標】

2 (つづき)	③空家等対策の推進と相談体制の拡充	③ ・老朽危険空家解体事業 12棟解体済 ・平成28年度調査したBランク空家の再調査終了 ・空家対策関係9団体と協定締結(11月) ・空家相談会の開催 5日間
	④安全・安心な公共建築物の整備 (1) 武石地域総合センター整備事業 (2) 丸子文化会館特定天井耐震化事業 (3) 丸子統合保育園建設事業 (4) 丸子地域自治センター庁舎耐震化・大規模改修事業 ⑤民間建築物の耐震化や危険なブロック塀等の除去、アスベスト分析調査及び除去工事の促進	④ (1) 工事完了 (2) 工事完了 (3) 工事完了 (4) 工事完了 ⑤【耐震】(診断)木造住宅 50戸、避難施設等7棟(改修・建替え)住宅 19戸 【ブロック塀等除去】25箇所 【アスベスト】除去 1施設

【令和3年度重点目標】

	③危険な空家の早期解消と空家利活用の推進	③ ・老朽空家解体事業 15棟 ・空家解体跡地利活用事業 2棟 ・Cランク空家 20棟減 ・空家相談会の開催 年5日間
	④安全・安心な公共建築物の整備 (1) 第五中学校改築事業 (2) 第二給食センター改築事業 (3) 上田市庁舎改修・改築事業及び南庁舎改築事業 (4) 特定天井の耐震化事業 上田文化会館 ⑤民間建築物の耐震化や危険なブロック塀等の除去、アスベスト分析調査及び除去工事の促進	④ (1) 基本設計完了 (2) 工事契約完了 (3) 工事完了 (4) 工事完了 ⑤【耐震】(診断)木造住宅 35戸、避難施設等 1棟(改修・建替え) 12戸 【ブロック塀等除去】50箇所 【アスベスト】調査 10箇所

3	重点目標	「乗って残す」「乗って活かす」を基本とした公共交通活性化の推進	
		具体的な重点取組項目(簡条書き)	達成状況・達成度
	①別所線の災害復旧事業、安全対策事業と利用促進事業の推進 ②運賃低減バス事業の推進とバス事業の総合的な見直し ③しなの鉄道線の安全対策事業と利用促進事業の推進 ④高齢者等の移動支援や地域の公共交通の推進	①令和3年3月28日全線開通 輸送人員63.8万人(実績値)*前年比43%減 ②輸送人員75.3万人(推計値)実証前の24%減 ・上田草津線の新設(草津町、孺恋村との連携) ・まちなか循環バスの廃止 ・QRコード決済実証実験(菅平高原線) ③安全輸送設備等整備事業計画に基づく支援 輸送人員724.4万人(推計値)*前年比27%減 ④タクシー利用補助券交付者数376人*前年比17%減 ※鉄道・バス・タクシー事業者へのコロナ対策支援実施	

	重点目標	「乗って残す」「乗って生かす」を基本とした公共交通活性化の推進	
		具体的な重点取組項目(簡条書き)	期限・数値目標等
	①上田市地域公共交通計画の策定 ②別所線の維持確保に向けた安全対策事業と利用促進事業の推進 ③ICT導入によるスマートシティ化の推進	①計画策定 ②鉄道安全対策事業の実施 【別所線】 輸送人員 73万人の確保 安全対策事業等への財政支援 利用促進事業の実施 【しなの鉄道】 安全対策事業への負担金支援 【バス】 輸送人員 83万人の確保 バス路線の見直し検討 【タクシー】 タクシー利用券交付者数 400人 ③QRコード決済実証実験 (別所線、バス路線) EV回遊バス等の実証実験(県と協力)	

4	重点目標	快適で持続可能な拠点集約型のまちづくり	
		具体的な重点取組項目(簡条書き)	達成状況・達成度
	①古戦場公園の都市計画決定及び事業化 ②上田市都市計画マスタープランの見直しの検討 ③防災性及び快適性の向上を目指した新参町線無電柱化事業の推進	①都市計画決定(11月) 条例改正、事業認可(3月) ②用途地域見直しに係る土地利用分析調査が完了 ③国の補正により増工(143m) L=293mを施工中	

	重点目標	快適で持続可能な拠点集約型のまちづくり	
		具体的な重点取組項目(簡条書き)	期限・数値目標等
	①上田市都市計画マスタープランの見直しの検討 ②シェアサイクルの活用推進 ③防災性及び快適性の向上を目指した新参町線無電柱化事業の推進	①都市計画基礎調査の委託発注 用途地域変更案を作成 ②社会実験の開始 ③工事 L=60m(進捗率 353/720m 49%)	

5	重点目標	緑豊かな健幸都市空間の創出	
		具体的な重点取組項目(簡条書き)	達成状況・達成度
	①都市公園等の施設の更新 ②子育て支援・身近な公園改築・更新事業の推進 ③良好で緑豊かな景観形成の推進 (1) 景観・歴史まちづくりに関する実施予定事業を関係課と調整 (2) 花と緑のまちづくり活動の支援	①腰越公園他3公園の遊具等の改築・更新完了 神川公園他3公園、6月末完了予定 ②川辺町公園他7公園の施設の改築・新設完了 ③ (1) 歴史まちづくり庁内調整会議設置(11月) 街なみ環境整備事業新規採択(3月) (2) 自治会等への花苗配布。花壇パネル展開催	

	重点目標	緑豊かな健幸都市空間の創出	
		具体的な重点取組項目(簡条書き)	期限・数値目標等
	①都市公園等の施設の改築・更新、適正な維持管理 ②子育て支援・身近な公園改築・更新事業の推進 ③良好で緑豊かな景観形成の推進 (1) 景観・歴史まちづくりの推進に向けた計画策定と事業実施 (2) 花と緑のまちづくり事業の推進、緑化活動への支援	①上田城跡公園他10公園の施設の更新及び公園施設の適正な維持管理 ②中央公園他3公園の公園施設の改築及び更新 ③ (1) 歴史まちづくり実施事業案作成 (2) 自治会等へ花苗配布(年2回) 景観・花と緑まちづくりフォーラムの開催	