

重点目標一覧表（中間報告調書）

担当部局名

都市建設部

【令和4年度重点目標】

重点目標	賑わいと交流のまちづくりに向けた道路網の整備・促進		
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
1	① 上田定住自立圏構想等に位置付けられた広域幹線道路（県事業）の整備促進 (1) 主要地方道長野上田線（北天神町古吉町線） (2) 国道144号上野バイパス (3) 主要地方道小諸上田線（町吉田～中吉田） (4) 上信自動車道、上田諏訪連絡道路 (5) 国道143号青木峠バイパス（トンネル化） (6) 主要地方道別所丸子線鈴子バイパス (7) （仮称）上田丸子トンネル	① 県と協力し事業の進捗を図る。 (1) 事業進捗、赤坂交差点先線の計画検討。 (2) [Ⅱ期]事業進捗、[Ⅲ期]計画検討と地元定着。 (3) 東御市境付近の計画検討と地元定着。 (4) [信]早期事業化。[諏]高規格道路への着実な取組 (5) 事業進捗 (6) 計画検討と地元定着 (7) 上田地域広域計画の見直しの検討	① (1) 御所工区は工事実施中 赤坂交差点先線は地元関係者説明会済 (2) Ⅱ期分は工事中 Ⅲ期ルートは対策委員会に説明済、住民説明を予定 (3) 中吉田・東御市東深井地区に説明済 町吉田地区と協議を実施中 (4) [信]8月期成同盟会総会（書面決議）開催済 [諏]6月期成同盟会開催済 (5) 非常用設備・坑口部詳細設計実施中 環境調査（猛禽類・水文）継続 (6) 対策委員会とルート協議を実施中 (7) 上田地域広域計画の見直しの検討中
	② 上田地域30分（サンマル）交通圏構想実現に向けた幹線市道の整備推進 (1) 市道踏入大屋線（神川橋） (2) 市道上田橋下堀線	② (1) 工事L=85m（進捗率 360/850m 42%） 橋梁上部工（R4～R6）L=103.6mを発注 (2) 工事L=50m（進捗率0/350m 0%） 擁壁工 L=24m 側溝工 L=50m	② (1) 道路改良工事は発注済 橋梁上部工は発注済 (2) 道路改良工事は設計中
	③ 上田バイパス第二期工区の整備促進	③ 国土交通省長野国道事務所等事業中 事業推進に向け連携して協力。	③ 整備促進を図るため、同バイパス対策委員会・連絡協議会を8月に開催 バイパス関連工事（市道黒坪長島線跨道橋上部工）の着手に向け5月に 上沖地区対策委員会への工事説明会を開催し、工事着手済 国の用地交渉2件に同行し、交渉に協力
	④ 産業振興や住みやすい環境づくりに寄与する道路整備の推進 (1) 市道下吉田久保林線（国道18号上田BP関連）  (2) 市道中野小泉線バイパス（小泉2号線） (3) 富士山運動公園線ほか	④ (1) 工事L=100m（水路改修） （進捗率 120/450m 27%） 用地4件（進捗率 7/7件 100%） (2) 工事L=200m。バイパス区間（車道）開通。 (3) 舗装工事L=700m	④ (1) 工事（水路改修）は用水管理者と協議中 歩道未改良区間の一部について工事発注済 用地は1件契約済、2件交渉中 (2) 工事L=200m契約済、施工中 (3) 舗装工事L=700m契約済、施工中
重点目標	安全・安心な都市環境の整備と防災・減災の推進		
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
2	① 老朽化した道路構造物の長寿命化の推進 (1) 橋梁及びトンネル長寿命化の推進	① (1) 【橋梁修繕】Ⅲ判定；進捗率18/77(23%) 工事 7箇所（石坪橋、神里橋、西八幡橋、角間 2号橋、一ツ石橋、土坂橋、七久里橋） 実施設計 11箇所  【トンネル修繕】進捗率2/2(100%) 工事 1箇所（国分トンネル） 【橋梁点検】 橋梁定期点検(196橋)実施	① (1) 【橋梁修繕】 ・ 工事1箇所（七久里橋）は完了 ・ 工事2箇所（角間2号橋、一ツ石橋）は入札不調で再入札準備中 ・ 工事4箇所（石坪橋、神里橋、西八幡橋、土坂橋）は設計中 ・ 実施設計11箇所は契約済 【トンネル修繕】 ・ 工事 1箇所（国分トンネル）は工事中 【橋梁点検】 ・ 橋梁点検（自主点検）196橋は、点検準備中
	② 上田市街地ほかの防災・減災対策 (1) 神科台排水路整備 (2) 城下地区排水対策事業  (3) [県]矢出沢川整備事業  (4) [国]千曲川国分地区築堤整備事業  (5) [県]河川監視カメラの整備	② (1) 工事 L=44m 事業完了 (2) 金窓寺川調整池 事業完了 御所沢調整池 測量・予備設計実施 (3) 上田建設事務所と連携し早期完成に向け協力する。 (4) 千曲川河川事務所と連携し、早期完成に向け協力する。 (5) 上田建設事務所と連携し画像情報等を住民に公開する。 （カメラ設置数 7→11）	② (1) ・ 排水路整備工事は設計中 (2) ・ 金窓寺川調整池契約済、施工中 ・ 御所沢調整池 測量・予備設計発注準備中 (3) 川原田橋～高橋間工事中 上流部治水計画検討予定 (4) ・ 国分築堤整備事業は早期完成に向け、千曲川河川事務所に要望を実施 (5) カメラの設置は完了、情報提供の手続中
	③ 危険空家の解消に向けた各種施策の実践、強化	③ ・ 老朽危険空家（284件+新規）のうち、解体 18件、利活用2件 ・ Cランク（老朽化が著しい）空家10件減 ・ 相続財産管理人制度の活用 2件以上 ・ 空家相談会の開催 4回	③ ・ 補助金申請30件のうち、要件に該当した空家16件に対し、交付決定 済は、13件。利活用は、次年度1件活用希望あり。 ・ 解体補助金活用により、上半期で計4件解体済。 ・ 相続財産管理人の選任申立て 3件実施済 ・ 6月、9月に計2回開催済。残り2回（12月、3月）開催予定。
	④ 安全・安心な公共建築物の整備 (1) 第五中学校改築事業 校舍棟実施設計 (2) 第二学校給食センター改築事業 (3) 上田市新本庁舎建設2期工事（解体、地下改修） (4) 同上 外構工事 (5) 特定天井の耐震化事業 創造館天井改修工事実施設計	④ (1) 令和5年3月 実施設計完了 (2) 令和5年3月 工事進捗90% (3) 令和4年9月 工事完了 (4) 令和5年3月 工事完了 (5) 令和4年12月 実施設計完了	(1) 実施設計中 令和5年3月完了予定 (2) 令和4年3月着工 令和5年4月完了予定 (3) 令和4年9月完了 (4) 令和4年8月着工 令和5年3月完了予定 (5) 実施設計中 令和5年1月完了予定
	⑤ 地震対策 (1) 民間建築物の耐震化  (2) 危険なブロック塀等の除去	⑤ (1) 耐震診断 40戸 耐震改修等工事 12戸 (2) ブロック塀等除去 20箇所	⑤ (1) 耐震診断 37戸 (進捗率93%) 耐震改修等工事 6戸 (進捗率50%) (2) ブロック塀等除去 7箇所 (進捗率35%)
	⑥ アスベスト飛散防止対策 (1) 民間建築物の分析調査	⑥ (1) アスベスト分析調査 3箇所	⑥ (1) アスベスト分析調査 0箇所 (進捗率 0%)

# 重点目標一覧表（中間報告調書）

担当部局名

都市建設部

【令和4年度重点目標】

重点目標		交通まちづくりの推進と公共交通の維持確保	
具体的な重点取組項目（箇条書き）		期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
3	① 上田市地域公共交通計画の策定	① 12月、計画の策定・公表	① ・5月、上田市公共交通活性化協議会でアンケート概要などを報告 ・9月、5つの地域協議会で公共交通の現状・課題説明、意見聴取 ・長野県地域公共交通計画策定のための上田地域部会開催（5/25、9/20）
	② 公共交通の維持確保に向けた新型コロナ経済対策、安全対策事業と利用促進事業の推進  (1) 別所線の安全対策事業と利用促進事業の推進	②  (1) 別所線 輸送人員 103.9万人の確保 安全対策事業等への補助 利用促進事業（日本遺産等）の実施	②  (1) 別所線 輸送人員 上半期 49.3万人 ・別所線活性化協議会（5/25）を設置し、R4補助計画を申請・事業着手 ・日本遺産連携の多言語案内システム、テレビ番組特番など実施
	(2) 運賃低減バス運行事業の継続・利用促進と路線バス・循環バス等の再編検討	(2) 運賃低減バス 輸送人員 92.0万人の確保 利用促進事業（キッズバス等）の実施 バス路線等の再編検討	(2) 運賃低減バス事業 輸送人員 上半期 37.0万人 ・上田市公共交通活性化協議会（5/25）で運賃低減バス運行継続を協議 ・夏休みキッズバス事業をTicketQRを活用して実施
③ ICT活用によるスマートシティ化の推進とEV車両などゼロカーボンシティの推進に向けた調査研究  (1) QRコード決済実証事業	③  (1) QRコード決済実証事業 タクシー車両への事業拡大 路線バス・別所線の利用率拡大15% シェアサイクル事業との連携	③  (1) QRコード決済実証事業 ・タクシー車両への事業拡大に向けて関係者協議（12月実施予定） ・TicketQR利用率：4月～9月（上半期）平均 15.9% ・シェアサイクル事業との連携協議（11月実施予定）	
(2) AIデマンド交通やEV車両などの導入に向けた調査研究	(2) AIデマンド交通、EV車両等の調査研究	(2) AIデマンド交通、EV車両等の調査研究 ・AIデマンド交通、EV車両等の導入に向けた関係者協議	
重点目標		快適で持続可能な拠点集約型のまちづくり	
具体的な重点取組項目（箇条書き）		期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
4	① 上田市都市計画マスタープラン及び上田市立地適正化計画の改定	① 都市計画マスタープランと立地適正化計画の改定検討を進め、都市計画審議会で中間報告を行う。	① まちづくりアンケート2,000通の実施。 都市計画マスタープラン及び立地適正化計画の計画骨子の検討。
	② 上田市・千曲市広域シェアサイクル社会実験	② 広域シェアサイクル社会実験の継続。	② 7月1日より社会実験開始。7月～9月の利用回数2,284回（目標値2,000回/半年を達成。昨年実績1,114回/半年）サイクルポートの利用状況の把握と利用促進に向けた改善策（ポート位置変更とPR活動）の検討。
	③ 新参町線無電柱化事業の推進及び、北天神町古吉町線、国道141号、（主）長野上田線無電柱化事業整備推進への協力	③ 工事 L=180m（年度内進捗率 547/720m 76%）	③ 新参町線無電柱化工事L=223mを発注し施工中、県事業については、事業推進に協力し、道路拡幅、無電柱化工事を施工中。
重点目標		緑豊かな健幸都市空間の創出	
具体的な重点取組項目（箇条書き）		期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
5	① 公園施設長寿命化計画に基づく施設の改築・更新事業の推進	① 上田城跡公園等8公園（10発注）の施設の更新及び、公園施設の適正な維持管理	① 計画公園の8公園中、5公園（7発注）については10月工事発注、残りの公園は全体事業費の把握後、11月工事発注予定。
	② 子育て支援・身近な公園改築・更新事業の推進	② 中央公園、神川公園の公園施設の改築・更新	② 神川公園は10月、中央公園は11月工事発注予定。
	③ 良好で緑豊かな景観形成の推進 (1) 歴史的風致維持向上計画の策定と国の認定	③ (1) 計画を策定し国の認定を受ける	③ (1) 法定協議会（4月、8月）、パブリックコメント（9月）など予定どおり実施。
	(2) 花と緑のまちづくり事業の推進、緑化活動への支援	(2) 自治会等へ年2回の花苗配布	(2) 夏の花苗を自治会等に配布（6月）。中心商店街への花苗配布（6月）
④ まちなかグリーンインフラの整備推進	④ 染屋緑地広場の整備	④ 8月下旬交付決定、10月工事発注予定。	