

重点目標一覧表（中間報告調書）

担当部局名

上下水道局

【令和3年度重点目標】

重点目標	持続可能な事業運営の推進		
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
1	<p>①上下水道料金の改定</p> <p>②広報活動の充実</p> <p>③人材の育成 ・外部研修・資格取得研修の受講</p> <p>④収納率の向上 水道料金・下水道使用料（現年分）</p> <p>⑤水洗化の促進</p> <p>⑥広域連携に係る研究・検討</p> <p>【目標：全体会、広域防災体制分科会、水質検査分科会、料金徴収分科会、施設・給水エリア分科会、人材確保・育成分科会への参加】</p>	<p>①条例改正を6月議会へ上程 議決後、料金改定に向けた周知 10月水道料金改定</p> <p>②広報うえだ（年2回[料金改定含む]） 環境フェアへの出展 施設見学バスハイクの実施</p> <p>③事務系講習会 延べ5人 上下水道技術関係 延べ25人 作業資格取得講習会 延べ10人</p> <p>④収納率 水道 99.48%以上 下水道 99.35%以上</p> <p>⑤新規接続戸数 750戸</p> <p>⑥全体会、各分科会に参加</p>	<p>①6月議会、条例改正可決成立 9月 広報うえだ、ホームページ、行政チャンネルにおいて周知、給水区域配布用チラシ作成</p> <p>② 広報うえだ9月号（料金改定）掲載</p> <p>③ 事務系講習会 延べ7人 上下水道技術関係 延べ9人 作業資格取得講習会 延べ7人</p> <p>④ 水道 99.04%（9月末現在、前年同期98.47%） 下水道 98.96%（9月末現在、前年同期98.49%）</p> <p>⑤ 新規接続戸数 469戸（9月末現在、目標達成率62.5%、前年同期370戸）</p> <p>⑥ 研究会 2回参加 幹事会 6回参加</p>
重点目標	きれいで安全な水を供給する上水道事業の推進		
2	<p>①水源の安全性向上 ・水源の水質検査強化</p> <p>②水質監視体制の強化 ・検査機器の更新</p> <p>③真田地域簡易水道統合事業の完了</p> <p>④地下水源の運用拡大事業（滝の入水源の整備）</p>	<p>①クリプトスピリウム 14箇所29検体 指標菌検査 20箇所90検体</p> <p>②試薬保管冷蔵庫1台、ドラフト1式、 濁度計・PH計・残留塩素計5箇所</p> <p>③令和3年中の給水開始</p> <p>④各種協議調整、工事着手</p>	<p>①クリプトスピリウム検査 9箇所 14検体 指標菌検査 20箇所 49検体</p> <p>②ドラフトチャンバー8月納入業者決定 PH計更新（鹿教湯2箇所）、残留塩素計更新（鹿教湯1箇所）</p> <p>③12月末の給水開始に向け関係工事の実施、通水に伴う施設の洗浄作業の開始</p> <p>④各種届出事務（委託業務の発注準備）</p>
重点目標	上水道施設の計画的な維持・更新		
3	<p>①上水道管路の耐震化及び経年管の更新、有収率の向上 (1) 基幹管路の耐震化及び経年管の更新 (2) 有収率の向上</p> <p>②計画的な水道施設耐震化等の推進 (1) 浄水場、配水池の耐震診断の実施 (2) 耐震補強工事の推進</p> <p>③ポンプ設備更新</p> <p>④浄水場等設備更新</p>	<p>① (1) 延長2.0km (2) 85%</p> <p>② (1) 丸子地域6箇所、武石地域3箇所 (2) 詳細設計3箇所</p> <p>③上田地域3箇所、丸子地域2箇所</p> <p>④上田地域3箇所、丸子地域1箇所</p>	<p>① (1) 更新延長 L=2.2km（上田真田1.5km・丸子武石0.7km）発注済 (2) 有収率 84.37%（9月末現在。前年同期 84.06%）</p> <p>② (1) 丸子地域6箇所、武石地域3箇所診断業務実施中 (2) 詳細設計3箇所実施中</p> <p>③ 上田地域3箇所、丸子地域2箇所工事施工中及び設計実施中</p> <p>④ 上田地域3箇所、丸子地域1箇所工事施工中及び調査実施中</p>
重点目標	下水道施設の計画的な維持・更新		
4	<p>①し尿前処理下水道投入施設関連（南部終末処理場）</p> <p>②長寿命化事業・ストックマネジメント事業及び耐震化事業の実施 (1) 上田終末処理場の設備更新工事 (2) 真田浄化センターの設備更新・耐震化工事 (3) 上・下塩尻ポンプ場、神川東ポンプ場 圧送管二条化工事 (4) 鉄蓋更新工事</p> <p>③農業集落排水施設統合事業の推進</p> <p>④農業集落排水施設の機能強化事業の実施</p>	<p>①外構・建屋増築、機械・電気設備工事の実施</p> <p>② (1) 設備更新工事の実施 (2) 設備更新、耐震化工事の実施 (3) 圧送管二条化工事の実施 (4) 更新工事の実施</p> <p>③処理施設3地区の財産調査の実施</p> <p>④機能強化工事、機能強化実施設計の実施</p>	<p>①4月 協定締結済（日本下水道事業団）建屋増築工事施工中（進捗率75%）</p> <p>② (1) 4月 協定締結済（日本下水道事業団） (2) 4月 協定締結済（日本下水道事業団） (3) 8月 契約済、施工中（進捗率5%） (4) 4月 契約済、7月施工完了</p> <p>③10月 入札予定</p> <p>④国庫補助の交付決定次第、実施予定</p>

重点目標一覧表（中間報告調書）

担当部局名	上下水道局
-------	-------

【令和3年度重点目標】

重点目標	危機管理体制の充実		
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
5	①防災訓練の実施 ②災害時等、緊急時の体制整備 ③防災備品の拡充	①応急給水訓練 2回 県営水道との緊急連絡管操作訓練 1回 灯油等流入事故対応訓練 1回 他水道事業者との合同訓練 1回 ②危機管理マニュアルの見直し ③応急給水タンク5基、応急給水栓5基	① コロナ禍の影響で延期となったため後期にて実施予定 ② マニュアル改訂は後期で実施 ③ 応急給水タンク4基発注済、応急給水栓5基購入済